

*****В ночь с 6 на 7 июля по показаниям приборов учета стало понятно, что в поселки Верхнебаканский и Гайдук подача воды снизилась. Утром на место незамедлительно выехала аварийно-восстановительная бригада РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ООО «Югводоканал». Поиски утечки были осложнены тем, что магистральный водопровод проходит в горно-лесистой местности. Его длина от насосной станции до п.Верхнебаканского составляет более 14 км.**

*****Однако утечку обнаружили сразу, но в двух местах. Метрах в пяти друг от друга произошел продольный разрыв стенки трубопровода Д-400 мм. Для того чтобы устранить аварию, 7 июля в 16.00 был остановлен водовод от НС-4 до п.Верхнебаканского. На этой же линии находятся п. Гайдук и ОАО «Верхнебаканский цементный завод». Специалистами ООО «Югводоканал» были произведены земляные работы, а также откачка воды. После этого бригада приступила к сварочным работам. Внутри трубы были установлены стальные накладки.**

*****8 июля в два часа ночи аварийно-восстановительные работы были завершены. Однако запустить водовод не получилось – обнаружилась неисправность задвижки Д-300 мм на насосной станции четвертого подъема. Эта задвижка была установлена еще при строительстве станции, и с тех пор, а это более 30 лет, не менялась. Работы по ее замене по плану концессии были запланированы на июнь текущего года. Но для этого требовалось остановить работу НС-4. ООО «Югводоканал» дважды обращался в Новороссийск с просьбой о согласовании этих работ, но администрация города и МУП «Водоканал города Новороссийска» свое согласие на временное прекращение подачи воды не давали. Поэтому сейчас менять задвижку на новую пришлось в экстренном порядке.**

*****Специалисты работали всю ночь, к 5 часам утра основные работы были завершены. После промывки и дезинфекции началось наполнение водовода. Ориентировочно к семи часам утра 9 июля возобновилась подача воды абонентам п.Верхнебаканского и Гайдука в плановых режимах.**