

Серьезную аварию устранили специалисты РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ООО «Югводоканал».

*****С 30 июля по 2 августа 2014 года на участке магистрального водопровода № 1 от насосной станции четвертого подъема до поселка Кабардинки было обнаружено и устранено 14 (!) утечек воды. Старые трубы не выдержали повышенного давления жидкости. С 31 июля по просьбе МУП «ВКХ» города Геленджика и ввиду того что водоканал не имел долгов по оплате за потребленную воду перед ООО «Югводоканал», было принято решение увеличить объем воды. Однако это сразу же привело к многочисленным утечкам.**

*****Долгое время водопроводные магистрали не ремонтировались. Собственник - администрация Краснодарского края - на протяжении почти 40 лет не производил необходимую реконструкцию систем ВКХ. Водопроводные магистрали в случае сверхдоговорного объема эксплуатируются за пределами прочности системы. Отсюда и многочисленные порывы, утечки.**

*****Аварийно-восстановительная бригада в течение нескольких дней устраняла утечки. Чтобы жители и гости Геленджика не испытывали проблем с водой, все ремонтные работы производились без остановки магистрали.**

*****Однако 2 августа была обнаружена еще одна утечка, которую устранить с помощью наложения хомутов не представилось возможным. На МВ № 1 ПК-220+50 диаметром Д-1000 мм, приблизительно в километре от НС-4 специалистами РЭУ «Троицкий групповой водопровод» была выявлена трещина размером 250х5 мм. Для ликвидации аварии потребовалась остановка водовода.**

*****Бригада АВР ООО Югводоканал» работала всю ночь. Были произведены земляные работы, сброс воды. После этого специалисты приступили к сварочным работам, на трубу были приварены стальные накладки.**

*****3 августа к пяти часам утра основные работы были завершены. После промывки и дезинфекции началось наполнение водовода. Ориентировочно к 13.00 подача воды абонентам Геленджика и Кабардинки возобновилась в плановом режиме.**

Автор: Пресс-служба ООО "Югводоканал"
06.08.2014 11:41
